

## PROGRESS REPORT

**Project** : Construction of Hope University College

**To** : Dr. Minas , Building Consortium (Holland), Ethiopiaid UK,  
Menlo Park (USA)

**Date** : 4 March 2008

---

The following pictures were taken on 29<sup>th</sup> February and they show the progress of work until that date.

*De volgende foto's zijn genomen op 29 februari en laten de voortgang van het werk tot die datum zien.*



### **Service Centre**

The formwork to the first floor is under construction.

The following picture on page 2 shows a detail of the supporting frame made of eucalyptus timber.

*De bekisting van de eerste verdieping wordt gemaakt.*

*De volgende foto op pagina 2 laat een detail zien van de onderslagen smengesteld uit eucalyptus hout.*



**Detail Service Centre**



**Classroom Complex 1**

The columns underneath the first floor are ready and the groundfloor of the classroom complex 1 has almost been cast.

*De kolommen onder de eerste verdieping zijn gereed en de begane grondvloer van het classroom complex 1 is bijna gestort.*



### **Management Complex**

The last columns of the management complex have been cast and concreting work to the groundfloor slab is on its way.

*De laatste kolommen van het management complex zijn gestort en het betonwerk van de begane grondvloer is gaande.*



### **Knowledge Centre (Library)**

The formwork to the walls of the basement are being erected. After the walls have been cast, the contractor will start with the construction of the beams and the slab to the groundfloor.

*De bekisting voor de wanden van de kelder worden gemaakt. Nadat de wanden gestort zijn, zal de aannemer beginnen met het maken van de balken en de vloer voor de begane grond.*



### **Classroom Complex 2**

The footings with the columns supporting the building are under construction. After this work is finished, backfilling to the underside of the groundfloor slab will take place. Only the reinforcement to the columns sticking out of the excavation can be seen on this picture.

*De funderingsplaten met de kolommen die het gebouw ondersteunen worden geconstrueerd. Nadat dit werk gereed is, zal aangevangen worden met het aanvullen tot de onderkant van de begane grondvloer.*